



Commission Départementale d'Aménagement Numéri
du Val d'Oise - 5 octobre 2018



Robert Valière
DG de Val d'Oise Fibre



Synthèse

	Prises à date	Objectif décembre 2018	Objectif T1 2019
Prises construites	21 000	50 000	70 000
Prises IPE	10 100	35 000	53 000
Nb commandes opérateurs	940		
Nb prises installées	715		

Carnelle Pays de France

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises actuel	Nombre de prises T1 2019
Luzarches	Clos	Reste façade, prises avec GC, collectifs	Été 2018	1400	1900 (80%)
Chaumontel	Clos	Reste façade et prises avec GC, collectifs	Été 2018	1300	1400 (95%)
Villaines sous bois	Octobre	En cours	Janvier 2019		250 (90%)
Bellefontaine	Clos	En cours	Janvier 2019		150 (85%)
Viarmes	Clos	En cours*	Octobre 2018	600	1200 (50%)
Belloy	Clos	En cours	Janvier 2019		850 (95%)
Chatenay, Epinay, Jagny, Lassy, Mareil, Plessis L, Villiers le Sec	Clos	En cours	janvier 2019	20	650 (90%)
Asnières	Clos	En cours	Octobre 2018	150	600 (40%)
St Martin du Tertre	Clos	En cours	Mars 2019		800 (70%)
Montsault	Clos	T4 2018	Mars 2019		800 (60%)
Maffliers	2019	2019	Fin 2019		
Baillet	Clos	T4 2018	Mars 2019		1000 (80%)
Seugy	2019	2019	Septembre 2019		
TOTAL				3470	9600

Haut Val d'Oise

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises actuel	Nombre de prises T1 2019
Bernes	Clos	Reste collectifs	Été 2018	600	800 (80%)
Bruyères	Clos	Reste collectifs	Été 2018	1200	1400 (95%)
Champagne	Clos	Reste collectifs	Été 2018	1600	2000 (90%)
Persan	Clos		Fin 2018	200	1500 (30%)
Ronquerolles	Clos		Février 2019		350 (90%)
Mours	Clos		Mars 2019		400 (90%)
Nointel	Clos		Fin 2019		
Noisy	2019		Fin 2019		
Beaumont	2019		Été 2019		1500 (30%)
TOTAL				3600	7950

Vallée de l'Oise et des 3 forêts

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises actuel	Nombre de prises T1 2019
Mery sur Oise	Clos	Reste façade, prises avec GC, collectifs	Été 2018	1400	3000 (80%)
Mériel	Octobre	En cours	Février 2019		1100 (50%)
Nerville	Octobre	En cours	Fin 2018		300 (90%)
Bethemont	Clos	En cours	Janvier 2019		300 (90%)
Villiers Adam	Clos		Fin 2019		
Parmain	Clos	En cours	Mars 2019		1000 (40%)
L'Isle Adam	En cours	En cours	Février 2019		4000 (60%)
Presles	Novembre	En cours	Mars 2019		1400 (80%)
TOTAL				1400	11100

Val Parisis – Plaine Vallée

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises actuel	Nombre de prises T1 2019
Bessancourt	Clos	Reste façade, prises avec GC, collectifs	Septembre 2018	1800	2500 (80%)
Frépillon	Clos	Reste façade et prises avec GC, collectifs	Novembre 2018		1400 (95%)
Attainville	Clos	En cours	Février 2019		600 (90%)
TOTAL				1800	4500

Sausseron Impressionnistes

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises actuel	Nombre de prises T1 2019
Hérouville	Clos	Reste collectifs	Eté 2018	210	260 (100%)
Epiais Rhus, Génicourt, Livilliers	Clos	En cours	Novembre 2018		800 (90%)
Valmondois	Octobre	En cours	Février 2019		240 (90%)
Ennery	Clos	En cours	Mars 2019		500 (30%)
Auvers sur Oise	ABF		Fin 2019		
Butry, Arronville, Berville	Clos	En cours	janvier 2019		1200 (90%)
Labbeville, Frouville	Novembre	En cours	Janvier 2019		400 (90%)
Nesles la Vallée, Hedouville	Octobre	En cours	Février 2019		1000 (90%)
Vallangoujard, Menouville	Clos	T1 2019	Mai 2019		400 (80%)
TOTAL				210	5800

Vexin Centre

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises actuel	Nombre de prises T1 2019
Ableiges, Gouzangrez, Perchay, Neuilly, Santeuil, Brignancourt, Themicourt, Vigny	Clos	Clos	Octobre 2018		1300 (80%)
Cormeilles, Grisy les Platres, Breançon	Clos	Clos	Novembre 2018		700 (90%)
Marines	Clos	En cours de finalisation	Novembre 2018		1500 (80%)
Cléry, Commeny, Fremainville, Gadancourt, Guiry, Bellay, Moussy, Nucourt	Clos	En cours	Fin 2018		1500 (90%)
Avernes, Fremecourt	Clos	En cours	Février 2019		500 (90%)
Boissy L'Aillerie, Condecourt, Longuesse, Sagy, Seraincourt	Clos	En cours	Mars 2019		1600 (90%)
Courcelles, Chars, Haravilliers, Le Heaulme	2019	2019	Fin 2019		
Montgeroult, Us	2019	2019	Fin 2019		
TOTAL					8300

Vexin Val de Seine

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises actuel	Nombre de prises T1 2019
Magny, Charmont	Clos	Reste façade, prises avec GC, collectifs	Septembre 2018	1000	2000 (70%)
Saint Gervais, Genainville, La Roche Guyon	En cours	2019	Été 2019		
Vetheuil		2019	Fin 2019		
Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Arthies, Banthelu, Bray et Lu, Buhy, Chaussy, Charence, Haute isle, Hodent, la Chapelle en Vexin, Maudetour, Montreuil sur Epte, Omerville, St Clair sur Epte, St Cyr en Arthies, Vienne en Arthies, Villies en Arthies, Wy Dit joli village	Clos	En cours	Avril 2019		3600 (90%)
TOTAL				1000	5600

Retour d'expérience sur la commercialisation

Les opérateurs peuvent venir de 2 façons : Val d'Oise Fibre éclaire la fibre ou le FAI éclaire la fibre.

Offre FTTH actif Grand Public (coûte plus cher à l'opérateur mais arrive plus vite)

- Videofutur, Ozone, KNET et Nordnet ont signé (opérateurs alternatifs)

Offre FTTH passif Grand Public (coûte moins cher à l'opérateur mais arrive moins vite)

- Signature avec Bouygues Telecom en octobre 2017
- Discussion avec SFR et Free en cours

Des réunions publiques ont eu lieu + forums (11 événements, plus de 2500 visiteurs)

- Le taux de pénétration est d'autant plus important que la collectivité communique bien
- Outils de communication Val d'Oise Fibre conjointement avec la communication mairie adaptés au besoin (affichage, réunions publiques, forums, mot du maire...)

De grandes disparités au niveau de la commercialisation

- Taux de pénétration de 10 à 30% après 3 mois si débit ADSL mauvais / très mauvais
- Taux de pénétration de 2 à 3% après 3 mois si débit ADSL bon / très bon

Points d'attention

- Attention à la virulence des réseaux sociaux
- Ne pas décourager le démarchage
- Ne pas parler des opérateurs qui ne commercialisent pas encore

Extension du réseau de collecte

Signature avec VO NUM d'un avenant pour l'extension du réseau de collecte

- 400 km de fibre supplémentaire pour permettre aux communes d'offrir de nouveaux services via un réseau sécurisé
 - 1000 sites facilement raccordables sur le territoire Val d'oise Fibre
 - Développement durable de la vidéo protection via la fibre optique
 - Raccordement des sites municipaux
 - Raccordement des collèges et lycées
 - Raccordement des établissements d'incendie et de secours
 - Raccordement des établissements de santé

Délai de réalisation : 18 mois

